

ගම්පෙරලිය දෙවන අදියර - වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන (RRDP) - 2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මදුරාවල

යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම - සමාජ සවිබල ගැන්වීම් ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා

ප්‍රගතිය - අගෝස්තු 31 දිනට

අනු අංකය	ග්‍රාම සේවා වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි.බ.	අනුමත ප්‍රතිපාදන මුදල (රු)	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකළ මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
මාර්ග ව්‍යාපෘති							
1	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බටදොඹකැටිය කල්හාර මයාගේ නිවසට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	400,000.00	388,000.00		වැඩ අවසන්
2	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බටදොඹකැටිය සමන්තා මියගේ නිවස ඉදිරියෙන් ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		වැඩ අවසන්
3	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බටදොඹකැටිය වැවලකන්දේ පර්සි මයාගේ නිවස ඉදිරියෙන් ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	460,000.00	445,000.00		වැඩ අවසන්
4	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බටදොඹකැටිය වමින්ද මයාගේ නිවස අසල ඇති පාරේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	300,000.00	291,000.00		වැඩ අවසන්
5	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බටදොඹකැටිය වැවලකන්ද පාරේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	430,000.00	417,100.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
6	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	ආනන්ද මොහු මාවතේ රවින්ද්‍ර මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	540,000.00	524,400.00		වැඩ අවසන්
7	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බැල්ලපිටිය පන්සල පසු කර වමට ඇති හරස් පාරේ දීපාල් කෝලික මයාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	370,000.00	349,200.00		වැඩ අවසන්
8	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 ගාමන්ච එක පිටුපස පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1,000,000.00	970,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත

9	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	මෙම ශ්‍රී මාවතේ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය ඇති නිවස පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	300,000.00			වැඩ අවසන්
10	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	පොඩි මල්ලි කේටරින් එක අසල ඇති හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම(රාජ්‍ය මයාගේ නිවස අසල පාර)	ප්‍රා.ලේ.	200,000.00	194,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
11	650 ඊ එළවැල්ල	එළවැල්ල සමන්ත මයාගේ නිවස අසල ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
12	650 ඊ එළවැල්ල	එළවැල්ල රංගන මහීපාල මයාගේ නිවස ඉදිරියෙන් ඇති පාරේ නම් කරන ස්ථානය සිට සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
13	650 ඊ එළවැල්ල	මංගල සිරිපුර වියරු ප්‍රසන්න මහතාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
14	632 ඒ ඉලිඹ	කුරේ කඩේ පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
15	633 බී වල්පිට	සහන්සුර මැද මාවත(රංග මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර) සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1,000,000.00	970,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
16	633 බී වල්පිට	පින්තකොලහේන 3 වන අදියරේ 1 වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1,000,000.00	970,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
17	633 ඒ ප්‍රබුද්ධගම	රණවිරු ගම්මානයේ පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1,000,000.00	970,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
18	650 සී පෙරමුණුගම	සහන්සුර පත්තිනි දේවාලය අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
19	650 සී පෙරමුණුගම	සහන්සුර කෙළවර වින්ඞිඩ ගමේ රුවන් මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
20	650 රෙමුණ	රෙමුණ බෝගහ පාර ගරාජ් එක අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත

21	650 සී පෙරමුණුගම	අඹගහගොඩ අතුරු පාර (කරෝලිස් අස්ප්‍රහාම් ගේ) ෙනිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
22	648 බී කුඩුල්ල	විජයලගේ වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		වැඩ අවසන්
23	816 වරකාගොඩ නැගෙනහිර	වලකඩහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
24	811 කරන්නාගොඩ	කරන්නාගොඩ අසංක මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර (T.O. ජනපදය පානගම) සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
25	811 කරන්නාගොඩ	T.O. ජනපදය පානගම හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	250,000.00	242,500.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
26	811 ඒ පහළ කරන්නාගොඩ	පහළ කරන්නාගොඩ රත්මල් උයන නිල් මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00			ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
27	811 ඒ පහළ කරන්නාගොඩ	නෑකඩ වත්ත පාර රත්හේන්ගොඩ දක්වා ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
28	816 වරකාගොඩ බටහිර	සල්ගස් මාවත කහඹිලිය පීටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	600,000.00	582,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
29	811 බී ඉහළ කරන්නාගොඩ	මේනක පුෂපකුමාර මයාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
30	815 නාහල්ල	නාහල්ල පොදු සුසාන භූමිය අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		වැඩ අවසන්
31	815 නාහල්ල	බෙලිගාල පාරට ඇතුල්වන ස්ථානයේ ඇති බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	200,000.00			ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
32	815 ඒ කටුහේන	කටුහේන ප්‍රධාන පාරේ අර්ජුන මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
33	815 ඒ කටුහේන	කටුහේන බලින්කන්ද හරස් පාරේ කෙළවරේ ඇති බෝක්කුව සංවර්ධනය	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	483,622.25		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත

34	815 බී පහළගොඩ	සද්දන්ගොඩ පාලු වත්ත පාලම අසල සිට දුම්රිය විකානගේ මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		වැඩ අවසන්
35	815 බී පහළගොඩ	පාලුවත්ත පාලම අසල සිට නැනවතී විජේරත්න මියගේ නිවස දෙසට ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		වැඩ අවසන්
36	815 සී ඉහළගොඩ	ගිකියනවත්ත නො 05 යන පාරේ වන්දුසිරි ලියනගේ නිවස අසල සිට වත්ත දෙසට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1,000,000.00	970,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
37	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
38	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	ශ්‍රී පාලි ටෙරස් ගම්මානයේ බැඩ්මින්ටන් කෝඩ් එක සෑදීම	ප්‍රා.ලේ.	250,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී

ජල ව්‍යාපෘති

39	634 ඒ යාල බටහිර	යාල බටහිර පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම(නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට)	ජා.ජ.ම.	1,000,000.00		956,755.54	මුදල් ගෙවා අවසන්
40	648 බී හල්ලන්කන්ද	හල්ලන්කන්ද පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම(නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට)	ජා.ජ.ම.	1,000,000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි
41	650 ඒ මදුරාවල බටහිර	650 ඒ මදුරාවල බටහිර ග්‍රාම සේවා වසමේ පදිංචි කරුවන් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම(නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට)	ජා.ජ.ම.	1,000,000.00		970,000.00	මුදල් ගෙවා අවසන්
42	635 මදුරාවල නැගෙනහිර	වසමේ පදිංචි කරුවන් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම(නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට)	ජා.ජ.ම.	1,000,000.00		970,000.00	මුදල් ගෙවා අවසන්
43	637 අගුරුවාතොට	අගුරුවාතොට ග්‍රාම සේවා වසමේ පදිංචි කරුවන් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම(නැවතී ඇති ස්ථානයේ සිට)	ජා.ජ.ම.	1,000,000.00		969,265.32	මුදල් ගෙවා අවසන්
44	636 කුඩා යාල	කටුමැටියාගොඩ පාරේ බාර් එක ඉදිරිපිට පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම	ජා.ජ.ම.	500,000.00		484,087.41	මුදල් ගෙවා අවසන්

ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය

45	632 කඳන දකුණ	කඳන රජමහා විහාරය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
46	636 කුඩා යාල	අම්පිටිගල විහාරස්ථානය සංවර්ධන කටයුතු	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
47	816 බී වරකාගොඩ උතුර	වරකාගොඩ ගල්ලෙන රජමහා විහාරය සංවර්ධන කටයුතු	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත
48	816 සී වරකාගොඩ නැගෙනහිර	ගීකියන කන්ද උඩපෙරෙට්ටුව කෝවිල සංවර්ධනය කටයුතු	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00	485,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
49	816 සී වරකාගොඩ දකුණ	ගීකියන වත්තේ මුතුතුඅම්මාන් කෝවිල සංවර්ධනය කටයුතු	ප්‍රා.ලේ.	500,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී

නිවාස සංවර්ධනය

50	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	එළවැල්ල පාර බැල්ලපිටිය හොරණ ලිපිනයේ පදිංචි සුනිල් ඕපනයක මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	150,000.00			ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී
51	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 සුඵ් වෙත්තසිංහ මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
52	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	එළවැල්ල පාර බැල්ලපිටිය හොරණ ලිපිනයේ පදිංචි ගුණසිරි ඕපනයක මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී
53	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 නිර්මල මාවතේ පදිංචි සමන් උදය කුමාර මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
54	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 බැල්ලපිටිය පදිංචි දමිත් මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී
55	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අරඹකන්ද වත්ත බැල්ලපිටිය ලිපිනයේ පදිංචි ජී.අජිත් කුමාර මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී
56	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	428 කිරිදෙනිය හොරණ ලිපිනයේ පදිංචි දිනුෂා මධුවන්ති මියගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
57	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අරඹකන්ද වත්ත බැල්ලපිටිය ලිපිනයේ පදිංචි ජී.අජිත් කුමාර මයාගේ නිවසේ වහල සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	100,000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී

සංශෝධිත ව්‍යාපෘති නාම ලේඛනය

අනු අංකය	ග්‍රාම සේවා වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි.බ.	අනුමත ප්‍රතිපාදන මුදල (රු)	ඇස්තමේන්තු මුදල		භෞතික ප්‍රගතිය
58	බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අගුරුවාතොට ප්‍රධාන මාර්ගය අසල ඇති කුමාර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම		300,000.00	291,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
59	පෙරමුණුගම	මීටිගොඩ වත්ත පාර ධර්මදාස මහතාගේ නිවස අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම		400,000.00	388,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
60	වරකාගොඩ බටහිර	කහඹිලියා පිටිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම		200,000.00	194,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
61	එළවැල්ල	තලගලගොඩ අවසාන මාවතේ භාෂිතගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		400,000.00	388,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
62	බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	අක්කර 35 ලාල් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		350,000.00	339,500.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
63	කදන උතුර	අමුණාන පිල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		400,000.00	388,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
64	මාහේන දකුණ	මාහේන ජනසව් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		400,000.00	388,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
65	වල්පිට	සහන්පුර සුමිත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම		300,000.00	291,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී

66	හල්ලන්කන්ද	යාල ශ්‍රී පුෂ්පකුමාර විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම		800,000.00	776,000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
67	වරකාගොඩ නැගෙනහිර	තාවකාලික වහල ස්ථිර වහල බවට සංවර්ධනය කිරීම - ගම් කුමාර් මයා, ගීකියන කන්ද වත්ත		300,000.00	291,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
68	බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර	තාවකාලික වහල ස්ථිර වහල බවට සංවර්ධනය කිරීම - ගයාන් මධුරංග පිරිස් මයා		200,000.00	194,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
69	කුඩැල්ල	තාවකාලික වහල ස්ථිර වහල බවට සංවර්ධනය කිරීම - එම් යසපාල මයා,කුඩැල්ල,අගුරුවාතොට		300,000.00	291,000.00		ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
එකතුව				33,000,000.00		4,350,108.27	

