

2017 මැයි මස දිවයිනට බලපෑ ගංවතුර හා නාය යාම හේතුවෙන් හානියට පත් යටිතල පහසුකම් යටා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය- මදුරාවල

ප්‍රගතිය ඔක්තෝම්බර් 25 දිනට

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී. බ	අනුමත මුදල	ඇස්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
	<u>ක්‍රියාත්මක බලධාරියා - ප්‍රාදේශීය සභාව</u> <u>(ප්‍රාදේශීය සභා මාර්ග - රු.මිලියන 2ට අඩු)</u>					
1	බටවල කරන්දෙනිය පාද	ප්‍රා.ස.	1800000.00	1798474.96	1735447.98	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
2	කොරටුව මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	1500000.00	1499248.16	494460.38	වැඩ කොටසක් කර ඇත. (මෙම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රි.බලධාරීත්වය ප්‍රා.ස.කමිටු තීරණය පරිදි පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇත. ඒ අනුව නව ඇසත්. මිලියන 3ක් බව දන්වා ඇත.)
3	කටුසේන හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	247000.00	246981.46	228304.31	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
4	කටුසේන තොරසේන මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	887899.73	887899.73	859868.57	වැඩ අවසන් (අතැති බල)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි. බ	අනුමත මුදල	ඇස්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
5	පහල ගම්මැද්ද මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	327033.00	327033.64	316389.30	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
6	816 ඒ 'චරකාගොඩ බටහිර' ප්‍රා.ස. කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	500000.00	500787.27	481334.72	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
7	කුරුඳුවත්ත පාර අවසාන ප්‍රා.ස. ගොඩපරහේනට යාබද කොටස	ප්‍රා.ස.	490757.00	490756.75	475248.21	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
8	වැව පාර	ප්‍රා.ස.	500000.00	423206.86	410880.45	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
9	කටුහේන තොරහේන මාර්ගය	ප්‍රා.ස.	565118.81	564336.1	547864.13	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
10	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රා.ස. බැල්ලපිටිය ගංගොඩ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය	ප්‍රා.ස.	709243.00	708513.72	687359.11	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
11	650 ඒ බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රා.ස. අක්කර 35 අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය	ප්‍රා.ස.	872966.00	852095.59	847635.68	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි බ	අනුමත මුදල	ඇස්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
	<u>ක්‍රියාත්මක බලධාරියා -පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය</u> <u>(ප්‍රාදේශීය සභා මාර්ග - රු.මිලියන 2 - 10 දක්වා)</u>					
1	කෙසෙල්හේනාව පන්සල	PRDA	4000000.00	4000000.00	3891796.85	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
2	වරකාගොඩ ලාපුලුගහපොළ	PRDA	3500000.00	3500000.00	343011.24	වැඩ අවසන්
3	අලවත්තහේන බාලසූරිය	PRDA	2000000.00	2000000.00	1985201.76	වැඩ අවසන්
4	අගුරුවාතොට උඩුගම්පොළ	PRDA	7000000.00	7000000.00	5908594.32	වැඩ අවසන්
5	මංගල මාවත මුරුදේවිය	PRDA	6000000.00	6000000.00	5956313.48	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
6	ඉන්දික දෙදියවල මහනායක දෙල්ගහ වත්තට ගමගොඩින් ප්‍රවේශ වන මාර්ගය	PRDA	2000000.00	2000000.00	1988719.77	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
7	ශ්‍රී දේවානන්ද මාවතේ මාවත මංසන්දියේ සිට මීටර් 200 ක් පමණ ඉදිරියට	PRDA	2000000.00	2000000.00	1900459.08	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
8	රෝහල පාර ඉහල කරා දිවෙන අගුරු මාර්ගය	PRDA	5000000.00	5000000.00	4697866.59	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී ඩ	අනුමත මුදල	ඇස්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
9	රණහිංගොඩ මාර්ගය	PRDA	3000000.00	3000000.00	709957.23	වැඩ අවසන්
10	ගුණරත්න මාවතේ සිට දිවෙන අතුරු මාර්ගය	PRDA	2000000.00	2000000.00	1108227.98	වැඩ අවසන්
11	ගිනියනකන්ද වත්ත නැව් ක්‍රීඩාපිටියට ගමන් ගන්නා බොරලු පාර	PRDA	2000000.00	2000000.00	1988671.13	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
12	බටවල පාර	PRDA	5000000.00	5000000.00	4184264.96	වැඩ අවසන්
13	මංගලසිරිපුර දික්කේන්ද්‍රය	PRDA	2500000.00	2500000.00	1122883.02	වැඩ අවසන්
14	දික්කේන්ද්‍රය ඵලවැල්ල මාර්ගය	PRDA	2000000.00	2000000.00	1942631.62	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
15	කනන්විල ප්‍රමුද්ධගම මාර්ගය	PRDA	2500000.00	2500000.00	1990685.13	වැඩ අවසන්
16	යාල පන්සල පාර	PRDA	4000000.00	4000000.00	3956801.12	වැඩ අවසන් (අතැති බල)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි. ඛ	අනුමත අවිච්ඡේදමුදල	ඇස්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
17	කොරටුව මාර්ගය	PRDA	1005539.62	3000000		නව ඇස්තමේන්තු මුදල ලක්ෂ 30 ක් වන බව දන්වා ඇති නිසා හිඟ ප්‍රතිපාදන මුදල වන රු.1994460.38 ක මුදල ලබා දෙන ලෙස දි/ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත.

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී ඩ	අනුමත මුදල	අයත්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
	<u>ක්‍රියාත්මක බලධාරියා -පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය</u> <u>(පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග)</u>					
1	රයිගම අගුරුවානොට ප්‍ර	PRDA	2000000.00	2000000.00	363505.09	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
2	රයිගම අගුරුවානොට ප්‍ර	PRDA	1000000.00	1000000.00	964364.78	වැඩ අවසන් (අතැති බිල)
3	නාහල්ල කලවැල්ලෑ මාර්	PRDA	3000000.00	3000000.00	513833.37	වැඩ අවසන්
4	වරකාගොඩ ප්‍රොටෙස්ටර්	PRDA	5000000.00	1000000.00	902840.95	වැඩ අවසන්

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි. බ	අනුමත මුදල	අයත්තමේ. මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
	<u>ක්‍රියාත්මක බලධාරියා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු</u> <u>(නාති වූ පාසැල් ගොඩනැගිලි හා දේපල පුනරුත්ථාපනය හා නැවත ඉදි කිරීම)</u>					
1	බප/හෝ/ ඉලිඹ ගාමණි	ප්‍රා.ඉං.	2520000.00		1900000	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
2	බප/හෝ/ රෙමුණ ම.වි.	ප්‍රා.ඉං.	6000000.00		1771000	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
3	බප/හෝ/ වේරවත්ත ක.වි.	ප්‍රා.ඉං.	4000000.00		946000	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
4	බප/හෝ/ වරකාගොඩ ම.	ප්‍රා.ඉං.	6000000.00		3379000	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
5	කළාප අද්‍යාපන කාර්යාල	ප්‍රා.ඉං.	3000000.00		1721550	වැඩ අවසන් (අතැති බල)
					9717550	

